

Tabelle 3: Liste der im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms fertiggestellten Bohrlöcher

Bohrloch	Azimut	Neigung	Gesamttiefe (Meter)	Proben	Ostausrichtung SAD69	Nordausrichtung	Höhe (m)
LDH144*	200	55	364	307	218144	6586763	379
LDH145**	200	60	257	166	218089	6586719	359
LDH146**	200	80	290	202	218162	6586638	375
LDH147**	200	60	433	307	218203	6586698	372
LDH 148**	200	60	383	265	218355	6586702	377
LDH 149	45	60	292	253	218100	6586450	386
LDH 150**	200	60	21,25	9	218225	6586619	379
LDH 150 A**	200	60	408	274	218241	6586653	377
LDH 151	290	60	276,8	191	218326	6586453	381
LDH 152	290	65	Analyse noch nicht abgeschlossen		218156	6586575	383
GESAMT			2725m	1974			

Anmerkung: Nach ca. jeder 30. Bohrkernprobe werden dem Probenstrom Standard-, Doppel- und Leerproben beigefügt. Die Probenahme erfolgt über die gesamte Kernlänge. Wenn ersichtlich ist, dass eine Mineralisierung vorliegen könnte, werden die Proben im Abstand von 1 m entnommen, ansonsten im Abstand von 2 m.

* in einer früheren Pressemeldung enthalten ** in dieser Pressemeldung enthalten

Die Bohrung in Loch LDH150 wurde bei 21,25 m abgebrochen, da der Abbaubereich einer alten Mine durchteuft wurde.